

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.rdcdb.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২২.১৪০

তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪৩০

১৬ জুলাই ২০২৩

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক (6264/potrojariAttachmentRef/20447/0/95)।

১৬-৭-২০২৩

ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা

উপসচিব

ফোন: +৮৮০২২২৩০৮৫০১৮

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪২৭৭

ইমেইল: plan1.section@rdcd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
- ২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
- ৬) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৭) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
- ৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১১) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
- ১২) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
- ১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুর্দশ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কিভিটা)
- ১৪) মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

- ১৫) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১৬) যুগ্মসচিব (রুটিন দায়িত্ব), পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন
(পিডিবিএফ)
- ১৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
- ১৯) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর,
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২০) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২১) উপসচিব, বাজেট অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২২) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৬ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-৫ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৬) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৭) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ২৮) প্রকল্প পরিচালক (সকল), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ২৯) সহকারী সচিব (রুটিন দায়িত্ব), পরিকল্পনা-৩ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৩০) সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৩১) প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩),
সমবায় ভবন, আগারগাঁও ঢাকা।
- ৩২) পরিচালক, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৩৩) প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৩৪) মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১, মূল্যায়ন-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন বিভাগ।
- ৩৫) উপ-প্রকল্প পরিচালক (সকাল), সিভিডিপি প্রকল্প, আগারগাঁও,
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
 পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
 পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdcdb.gov.bd

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মে, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

- ক) সভাপতি : জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- খ) সভার স্থান : পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
- গ) সভার তারিখ : ১৫ জুন ২০২৩, বুধবার।
- ঘ) সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-“ক” তে সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর সচিব এর নির্দেশনানুসারে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কর্তৃক সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.০ আলোচনা:

আলোচনার শুরুতে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গত ১৭-০৫-২০২৩ খ্রি তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী আছে কি-না জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সেটি গ্রহণপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৰণ করা হয়।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আরএডিপিতে অনুভূক্ত ১৯টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়ন ১৯টি, জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ০১টি ও জিওবি ও নিজস্ব তহবিল (মিস্কিভিটা-০১টি))। প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৪৭২৪.০০ লক্ষ (জিওবি: ৮৩৪১২.০০ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্য: ১৩১২.০০ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল ৫৭৭.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৮১৮১.৩৩ লক্ষ (জিওবি: ৫৬৯৭৫.৮৮, প্রকল্প সাহায্য: ১২০৫.৮৫ লক্ষ এবং নিজস্ব তহবিল ৩৪৭.৬৭ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫০৮১২.৩৩ লক্ষ (জিওবি: ৪৯২৫৯.২১ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১২০৫.৮৫ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ৩৪৭.৬৭ লক্ষ) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৯.৫৭%। জাতীয় গড় ৬১.২০% (খসড়া) এবং গত অর্থ বছরে একই সময়ে অগ্রগতির হার ছিল ৫৪.২৮%।

২.২ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, অর্থ ছাড়ের বিপরীতে সব সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় বিআরডিবি'র অগ্রগতির হার সর্বোচ্চ অর্থাৎ ৭৪.১০%। অন্যান্য সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার যথাক্রমে পিডিবিএফ ৬২.৬০%, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সিভিডিপি) ৫৯.৫৭%, এসএফডিএফ ৪৩.৩২%, বার্ড, কুমিল্লা ৪২.২৩%, আরডিএ, বগুড়ার ৪০.৫২%, সমবায় অধিদপ্তর ৩৪.৮৪% এবং মিস্কিভিটা ১০.৭৫%।

সভাপতি জাতীয় গড়ের ওপরে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি থাকায় বিআরডিবি ও পিডিবিএফ-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২.৩ অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

দফ্তর/সংস্থা/বিভাগ: পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	
প্রকল্প: সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (১ম সংশোধিত):					
২.৩.১	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ১৪২৩৮.০০ লক্ষ টাকা, জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১০১৫.০৩ লক্ষ টাকা, মে/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৬২৬৭.৯৬ (৫৪.২৩%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট	১) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাড়াতে হবে; ২) প্রশিক্ষণগুলো ফলপ্রসূ করার জন্য পরিদর্শন করতে হবে	১) প্রকল্প পরিচালক, সিভিডিপি-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	এবং

		<p>১৪৬২০.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬৮৭১.৪৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫২৫২.৯৩ লক্ষ টাকা, যা হাসকৃত এডিপিতে বরাদ্দের ৭৬.৪৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯১%।</p> <p>সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সভায় জানান যে, সমবায় অধিদপ্তর হতে কয়জন কর্মকর্তা প্রকল্পে সংযুক্ত আছে। অধিদপ্তরের লোকবল ঘাটতির কারণে প্রকল্প হতে অধিদপ্তরে পদায়ন করা দরকার। সভায় আলোচনা হয় যে, জুন/২৩ মাসের পরে পরের সভায় এ বিষয়ে আলোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।</p>	<p>৩) এ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রকল্প/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য অবহিত করতে হবে।</p>	
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):				
প্রকল্প: উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত):				
২.৩.২	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প শুরু থেকে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১২৫০৭.৪৯ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ৪৮ কিসির অর্থচাড় একত্রে পাওয়া গেছে। মহাপরিচালক, বিআরডিবি সভায় জানান যে, সাব-স্টেশন এর কাজ বাকী আছে এবং টাইলসের কাজ চলমান আছে। নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলমান আছে।</p>	<p>১) প্রকল্পের সময়সীমার মধ্যে সকল পূর্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p>	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প: অঙ্গীকৃত মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত):				
২.৩.৩	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪৪৫৯.৫৩ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবছরের মে, ২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৩% ও ৮৩%। প্রকল্প শুরু থেকে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯১% ও ৯২%। মহাপরিচালক, বিআরডিবি সভায় জানান যে, প্রকল্পের ৯৯% ভাগ কাজ ২০২২-২৩ অর্থবছরে শেষ হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মাধ্যে পিসিআর প্রণয়ন করে এ বিভাগে দাখিল করা হবে। সভাপতি বলেন যে, এটি একটি ডিমান্ড-বেস্ড প্রকল্প। নতুন ডিপিপি প্রণয়ন করে নতুন অস্তুভূত উপজেলায় বরাদ্দ বেশি রাখা দরকার। তিনি বলেন, খুলনার লবনান্ত এলাকার জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ/পরিশোধনের জন্য কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে।</p>	<p>১) ০৩ (তিনি) মাসের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং</p> <p>২) খুলনার লবনান্ত এলাকার পানি বিশুদ্ধকরণ/পরিশোধনের জন্য কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে।</p>	মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
প্রকল্প: গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):				
২.৩.৪	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৪৫৫৪.১৪ লক্ষ টাকা, জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪১৭২.১২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯২%। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৭২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৮২৫.৬৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৯৩.৫৫ লক্ষ টাকা।</p>	<p>১) প্রকল্প শেষে খণ্ড কার্যক্রম কর্মসূচি আকারে চালু রাখতে হবে;</p>	মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

		<p>সভাপতি সভায় জানান যে, তিনি ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্পের আওতায় সৃজিত পণ্যভিত্তিক পল্লী গুলোতে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ্তা সৃষ্টি হয়েছে। পণ্যভিত্তিক পল্লীতে নারী সুফলভোগীগণ পরিবারের কাজের ফাঁকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে প্রতি মাসে গড়ে ৫/৬ হাজার টাকা আয় করেন। নারী উদ্যোগগুলি ৩০/৪০ হাজার টাকা মাসে আয় করেন। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমৰায় বিভাগ পণ্যভিত্তিক পল্লীর বিষয়ে জানতে চান যে, প্রকল্প শেষে পল্লীর কার্যক্রমগুলো চলমান থাকবে কি না? জবাবে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, যেহেতু পল্লীগুলোতে মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টি হয়েছে এবং দক্ষ শ্রমিক ও উদ্যোগী উদ্যোগ্তা তৈরি হয়েছে; সেহেতু কার্যক্রমগুলো ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মসূচি আকারে চালু রাখা হবে বিধায় পণ্যভিত্তিক পল্লীর কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, ভৌত অগ্রগতি প্রায় ১০০%। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমৰায় বিভাগ জানতে চান যে, কি কি পণ্যের ওপর কাজ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২২টি পণ্য ভিত্তিক পল্লী আছে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্প শেষে খণ্ড কার্যক্রম কর্মসূচি আকারে চলবে এবং ইতোমধ্যে মার্কেট লিংকেজ চালু হওয়ায় প্রকল্প সমাপ্তির পর বিপণন ব্যবস্থা চালু থাকবে।</p>	<p>২) মার্কেট লিংকেজ চালু রাখতে হবে এবং</p> <p>৩) প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>
প্রকল্প: দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প			
২.৩.৫	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২৩৭৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের (২০২২-২৩) আরএডিপিতে ৬২৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত ৬১৭৪.৮৮ লক্ষ টাকা অবস্থুত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৫৮৩৯.৩৯ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%)।</p> <p>প্রকল্পের শুরু থেকে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয় ১৯৭০০.৫৮ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৩% এবং ৯০%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১৯টি অপ্রধান জাতীয় ফসলের খণ্ড দেওয়া হয়। সভাপতি সভায় জানান যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আমদানী নির্ভর ফসলের আমদানী ব্যয় অনেকাংশে কমে যাবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ সভায় অভিমত দেন যে, নতুন প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর পরপরই কৃষি মন্ত্রণালয়/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে সাথে আলোচনা করে কার্যবিবরণী তৈরি করা হলে প্রকল্পের কাজের Duplication বিষয়ে কথা উঠবেনা।</p>	<p>১) প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;</p> <p>২) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করে ২য় পর্যায়ের ডিপিপি অবিলম্বে মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে এবং</p> <p>৩) ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর পরপরই কৃষি মন্ত্রণালয়/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে সাথে আলোচনা করে কার্যবিবরণী তৈরি করতে হবে।</p>

প্রকল্প: দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমর্পিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্প

২.৩.৬	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি ৩২৬১.১৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬১৭৪.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫৮৩৯.৩৯ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৯৪% ও বাস্তব ৯৪%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, সংশোধিত রেট সিডিউল অনুযায়ী নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজসমূহের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৯ তলা হোষ্টেল ভবন নির্মাণ কাজে ১৫০.৬০ লক্ষ টাকা, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য কাজে ৫৯.৯১ লক্ষ টাকা এবং একাডেমিক ভবন, অডিটরিয়াম ভবন ও ২টি আবাসিক ভবন সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজে ঘথাক্রমে ৭.৬৮ লক্ষ, ১.৯৭ লক্ষ ও ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি অর্থাৎ সর্বমোট ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ২২৫.১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আরএডিপিপিতে প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি খাতে কোন বরাদ্দের বিষয়ে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, উক্ত খাতে ৯৯০.১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজসমূহের ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে বিগত ১১/০৬/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র (ডিপিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিইসি'র সুপারিশের আলোকে প্রশাসনিক আদেশ জারি হলে সে আলোকে বর্ণিত অবকাঠামোসমূহের কাজ বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার আহ্বানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p>	<p>১) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ২) ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মতে ই-জিপিতে টেন্ডার আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p>
২.৩.৭	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি ২৭৮৭০.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিপিতে মোট বরাদ্দ ২৭৬০০.০০ লক্ষ টাকা। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২১৭৯১.০৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২১১০২.৪৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয় ৪৮৯৭৩.৪৩০৪৬ লক্ষ টাকা।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে মে, ২০২৩ মাসে প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন। দল গঠন-৯১০টি, সদস্য অষ্টভূক্তি- ১৩,৮৫০ জন, সঞ্চয় জমা- ৭৯.২৪ লক্ষ টাকা, প্রশিক্ষণ প্রদান- ২৫৩৪০ জন, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ- ৯০৫.৭৭ লক্ষ টাকা, উদ্যোগ্তা ঋণ বিতরণ- ১০২.৬৫ লক্ষ টাকা, ক্ষুদ্র ঋণ আদায়- ৫৭.০৪ লক্ষ টাকা, উদ্যোগ্তা ঋণ আদায়- ৫৭০.০৫ লক্ষ টাকা, পল্লীভূক্তিক জীবিকায়ন পল্লী (এক পণ্য এক পল্লী) গঠন-</p>	<p>১) ঋণ আদায় কার্যক্রম অর্জনের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং ২) কোন কোন ধরণের আসবাবপত্র দরকার তার একটি চাহিদাভূক্তিক ক্রয় পরিকল্পনার তালিকা</p>

		<p>০৭টি, পণ্ডিতিক জীবিকায়ন পল্লীর সুবিধাভোগীর সংখ্যা - ১৫০ জন, কর্মশালা ০৩টি, কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরত কর্মহীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ চলমান রয়েছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্র অর্জিত হয়ে যাবে। জীবিকায়ন পল্লীর ৫০টির মধ্যে ৪১টি সম্প্রস্ত হয়েছে। মহাপরিচালক, বিআরডিবি সভায় জানান যে, আসবাবপত্র ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC) থেকে ক্রয়ের আলোচনা গত পিএসসি সভায় হয়েছিল। কিন্তু কার্যবিবরণী সিদ্ধান্ত আকারে আসেনি। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে ডিপিএম পদ্ধতিতে আসবাবপত্রসমূহ ক্রয়ের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক অনুমোদনের পর ডিপিএম পদ্ধতিতে BFDC থেকে ক্রয় করতে হবে।</p>
--	--	---	---

সমবায় অধিদপ্তর

দুর্ঘ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.৮	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪২১৯.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৫০৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবস্থাক্ষেত্র হয়েছে মোট ১১৬০.৭৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৮৫৩.৩৯ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭৩.৫১%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পিআইসি সভায় সার্ভিস চার্জ থেকে সুপারভাইজারদের সম্মানী/ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও পিএসসি সভায় সুপারিশ করা হয়নি। এ ব্যাপারে নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সার্ভিস চার্জ হতে সম্মানী/ভাতা দেয়ার অনুমোদন কে দিবেন? সভায় জানানো হয় যে, এ বিভাগের একটি নীতিমালা আছে। নীতিমালার আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।</p>	<p>১. সার্ভিস চার্জ থেকে সম্মানী প্রদানের বিষয়ে নীতিমালার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
-------	-----------------------------	--	---	---

প্রকল্প: বঙ্গবন্ধুর গগমুর্ধী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.৯	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১১৪৭.৩৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে 'বরাদ্দ ২৮১০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৯৫০.০০ ও মূলধন ৮৬০.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবস্থাক্ষেত্র হয়েছে ২৩৮৮.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৮৯.৭৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ২৪.৫৪%। সভায় নিম্নরূপভাবে মে, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:</p> <p>নির্মাণ কাজের ৫টির মূল্যায়ন হয়েছে, ৩টির ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে ও ১টির মূল্যায়ন বাকী আছে এবং ১টি রিটেন্ডার আহবান করতে হবে। ০৯টির কার্যক্রম জুলাই/১৩ মাস হতে শুরু করা যাবে। সভাপতি বলেন যে, আইলবিহীন চাষাবাদের জন্য Digital Map প্রণয়ন করতে হবে। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন যে, যেখানে আইলবিহীন চাষাবাদ হয়েছে, স্থানকার Concept দিয়ে উদ্বৃক্ত করে আইলবিহীন চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করার দরকার।</p>	<p>১) দ্রুত রিটেন্ডার ও বাকী ১টির মূল্যায়ন শেষ করতে হবে;</p> <p>২) Digital Map প্রণয়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে এবং</p> <p>৩) আইলবিহীন চাষাবাদে উদ্বৃক্ত কর্ম প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে।</p>	<p>নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
-------	-----------------------------	--	---	---

		<p>প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, ডিপিপি অনুযায়ী পিএসসি-তে সিদ্ধান্ত নিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। এসএফডিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্পে ডিজিটাল কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করে Digital Map কাজটি এগিয়ে নেয়া যেতে পারে।</p>	
--	--	---	--

প্রকল্প: দুর্ঘ ঘাটতি উপজেলায় দুর্ঘ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১০	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৬৮৮.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্রিলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ খ্রি. হতে জুন ২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ১১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ০.০০ লক্ষ টাকা। সভায় নিম্নরূপভাবে মে, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ২টি নিবন্ধিত সমিতিতে গান্ডী পালনের জন্য খণ্ড দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, সুবিধাভোগী যেন সঠিকভাবে নির্বাচন করা হয়। সুবিধাভোগী নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।</p>	<p>১) সমিতির বিধাতোগীদের খণ্ড কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।</p>	<p>নিবন্ধিত ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
--------	-----------------------------------	---	--	--

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা

প্রকল্প: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১১	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্রিলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৯৬৯.২৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে মোট ১৪০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৬১০.৯৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৯১.২৩ লক্ষ টাকা (৯৬.৭৬%)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে মে, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন:</p> <p>(১) বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচরোড সংস্কার ওয়াকওয়ে নির্মাণ: বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোসরোড সংস্কার এর কাজ শেষ হয়েছে এবং ওয়াকওয়ে এর কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। (২) ডিজাইন, সুপারভিশন ও মান নিয়ন্ত্রণ এর জন্য কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগ: স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ভেটিং পাওয়া গেছে। তিনটি কম্পোনেন্ট যথা: লন টেনিস কোর্ট, আধুনিক রান্নাঘর ও হোস্টেল অভ্যর্থনা অফিস এর দরপত্র আহবান করা হয় এবং সেই দরপত্র যাচাই বাচাই ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে। (৩) ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন বিষয়ক কনসালটেন্সি ফার্ম কার্যক্রম: পূর্ণ মাস্টার-প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। (৪) অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/সংস্কার ও নির্মাণ: কাজ সম্পন্ন</p>	<p>১) বার্ড ও সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালকদ্বয় এবং সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ সরাসরি বার্ডে গিয়ে মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত করতে হবে।</p>	<p>১) বার্ড ও সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা ও ২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
--------	-----------------------------------	---	---	---

		<p>হয়েছে। কাজ চলমান (৫) নতুন টেক্সার আহবানস্পাউটিং ফাউন্টেইন কম্পোনেন্টের e-GP-তে দরপত্র আহবান করা হয়েছে গত ০৫ মার্চ ২০২৩ এবং দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২৩ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখ। সেই দরপত্র যাচাই বাচাই ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে চুক্তি সম্পন্ন ও NoA প্রদান করা হয়েছে। (৬) প্রকল্পের বাজেট সংক্রান্ত: গত ১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখ ১ম কিস্তি বাবদ ৩০৫.৪৭ লক্ষ টাকা ও ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ ২য় কিস্তি বাবদ ৩০৫.৫০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৬১০.৯১ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। তাছাড়া ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি বাবদ ৫,৭৬,৭৮,০০০.০০ (পাঁচ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকার ছাড়করণের জন্য অফিস আদেশ জারি হয়েছে।</p> <p>বার্ডের মাস্টার প্ল্যানের ১টি উপস্থাপন করা হয়। বার্ড ও সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালকদ্বয় এবং এ বিভাগের সচিব উপস্থিত হয়ে মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	
--	--	---	--

পঞ্জী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

প্রকল্প: গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পঞ্জী জনগন নির্মাণ প্রকল্প

২.৩.১২	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৭১৭২.০৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৩৭%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>সভাপতি প্রকল্প কাজের কোন অগ্রগতি হয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, বার বার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও প্রকল্প কাজে অগ্রগতি খুবই কম। সচিব, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন যে, কাজের অগ্রগতি না হলে আইনী প্রক্রিয়ায় যেতে হবে। মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া জানান যে, এ জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	১) কাজের অগ্রগতি না ২) কে চুক্তি ভঙ্গের জন্য আইনী প্রক্রিয়ায় নিতে হবে।	১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	--	---	--

প্রকল্প: কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রাচীক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১৩	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৬২৪০.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্রলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১১৮৩৯.৮৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৫৫০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২২৩৭.৭৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৫৮০.৭৫ লক্ষ টাকা।</p> <p>সভায় নিম্নরূপভাবে মে, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:</p> <p>ক) নাগেশ্বরী-এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে হীল, টাইলস, দরজা জানালা লাগানো, ইলেক্ট্রিক লাইন তৈরির</p>	১) প্রকল্পের মেয়াদ বৃক্ষির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ২) সময় সীমার মধ্যে মালামাল শীপিং পূর্ব খালাস নিশ্চিত করতে হবে এবং ৩) দেওয়ানগঞ্জে এপিএম ইউনিট নির্মাণে ঠিকাদারের চুক্তি বাতিল করে	মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	---	--	--

	<p>কাজ চলছে। সোলার, সাব স্টেশন, ড্রেন, রং এবং কিছু প্লাস্টারের কাজ বাদ আছে। সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণের ফিনিশিং কাজ চলছে। (খ) রাজারহাট-এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ চলমান। বারান্দার ও বিল্ডিংয়ের ভিতরে প্লাস্টার কাজ চলছে। গ্রীল, ইলেক্ট্রিক লাইন, টাইলস বসানো, রাস্তা, সেপটিক ট্যাংক এর কাজ চলছে। দরজা জানালা লাগানো, ইলেক্ট্রিক, সোলার, সাব স্টেশন, ড্রেন, রং এর কাজ বাদ আছে। সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণের ফিনিশিং কাজ চলছে। কাঁটাতার ও মেইন গেট লাগানো বাদ আছে। (গ) উলিপুর- মূল ভবনের প্লাস্টার শেষ হয়েছে। ইলেক্ট্রিক্যাল, রাস্তা, টাইলস, দরজা জানালা লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। রং, সোলার, সাবস্টেশন ও ড্রেন বাকি আছে। সীমানা প্রাচীর রং ও গেট নির্মাণের কাজ চলছে। (ঘ) দেওয়ানগঞ্জ-এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ চলমান। ছাদের পিলার ঢালাই শেষ হয়েছে। মেঝের ঢালাই হয়েছে। সীমানা প্রাচীর রংয়ের কাজ চলছে। গেট নির্মাণের কাজ চলছে। (চ) ইসলামপুর- মূলভবনের প্লাস্টার, ইলেক্ট্রিক্যাল, টাইলস, রাস্তা, দরজা জানালা লাগানোর কাজ শেষ। রাস্তা, গভীর নলকুপ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। সোলার প্যানেল বসানো ও বিল্ডিং রং করার কাজ চলছে। সাব স্টেশন, ড্রেন নির্মাণ বাদ আছে। সীমানা প্রাচীরের রংসহ কমপ্লিট হয়েছে। (ছ) মেলান্দহ- এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ চলমান। টাইলস ও প্লাস্টার শেষ হয়েছে। দরজা, ইলেক্ট্রিক্যাল ও রংয়ের কাজ চলছে। সোলার, সাব স্টেশন বসানোর কাজ বাকী আছে। ড্রেনের কাজ বাকি আছে। (জ) মাদারগঞ্জ- রং করা, ইলেক্ট্রিক্যাল ও সোলার প্যানেল বসানোর কাজ চলছে। রাস্তা নির্মাণ চলছে, সাব স্টেশন ও ড্রেন নির্মাণ বাদ আছে। সীমানা প্রাচীর মোটামুটি হয়েছে। গেট নির্মাণ ও প্রাচীর ফিনিশিংয়ের কাজ চলছে। (ঝ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ শেষ হওয়ায় এ বছর প্রশিক্ষণ আপাতত সমাপ্ত। (ট) উপজেলা পর্যায়ে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি আসা শুরু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ০২ কনটেইনার মালামাল খালাস হয়েছে। ০৩ কন্টেনার মালামাল খালাস প্রক্রিয়াধীন। বাকী মালামাল পর্যায়গ্রহণে দুট শীপিং হবে। যন্ত্রপাতিগুলো জামালপুরের মেলান্দহ এপিএম ইউনিটে এবং কুড়িগ্রামের চিলমারী এপিএম ইউনিটে আপাতত: মজুদ করে রাখা হচ্ছে। ইউনিটগুলোর নির্মাণ কাজের অগ্রগতির সংগে সংগে যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন ও কমিশনিং করা হবে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, দেওয়ানগঞ্জের এপিএম ইউনিট নির্মাণে ঠিকাদারের চুক্তি বাতিল করে রিটেন্ডার করা দরকার।</p>	রিটেন্ডার করতে হবে।
--	---	---------------------

প্রকল্প: মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চৱস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১৪	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২১০৬.৬০ লক্ষ টাকা (৩৫.১৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৬৮০.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৬৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১৩১২.০০) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৪৫৬.৭০ লক্ষ (জিওবি, ২৫১.২৫ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য, ১২০৫.৮৫ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৪৫৬.৬৯ লক্ষ (জিওবি, ২৫১.২৪ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য, ১২০৫.৮৫ লক্ষ) টাকা।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে কাজের ১০০% অগ্রগতি হবে। তিনি আরো বলেন যে, মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এক কর্মশালায় চরের ওপর প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেছেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএফডিএফ, সভায় অভিমত দেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা গেলে চরের ওপর আরো বেশি কাজ করা যেতে পারে। এ জন্য বড় আকারের প্রকল্প নেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের Development Partner থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় আগামী জুলাই/২৩ মসে কুড়িগ্রাম সফরের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।</p>	<p>১) জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের বরাদ্দের অর্থ নিয়মানুযায়ী খরচ করতে হবে এবং</p> <p>২) কুড়িগ্রামে আগামী জুলাই মাসে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সফরের ব্যবস্থা করতে হবে।</p>	মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	--	---	--

প্রকল্প: "শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, ঘষোর প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১৫	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৯৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৯.৮০ লক্ষ টাকা।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ভূমি অধিগ্রহণের মৌখিক কাজ চলমান আছে। মাস্টার প্ল্যানের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক বলেন যে, ইতোমধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন। রংপুর ও জামালপুর জেলার একাডেমীর প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত করা যেতে পারে।</p>	<p>১) মৌখিক জরীপ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে; এবং</p> <p>২) মাস্টার প্ল্যান দুটি সম্পন্ন করতে হবে।</p>	মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	--	--	--

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রকল্প: আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প

২.৩.১৬	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৫১৫৮.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৫১৭.৬৭ লক্ষ টাকা (২৯.৪১৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৭৪৩.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২২৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা।</p>	<p>১) সকল সৌরবাতি চালু নিশ্চিত হওয়ার পর ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	---	--	---------------------

	<p>প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মে, ২০২৩ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:</p> <p>২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা হতে প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ১ম-৪র্থ কিসিতে মোট ২৭৪৩.৮৮ লক্ষ টাকা গত ২৬/০৮/২৩ তারিখে ছাড় করা হয়। উক্ত ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ২২৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা ছাড়কৃত অর্থের ৮২.১২%। চলতি অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৪৬০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজের মধ্যে ইতৎমধ্যে ৩৮০২টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত মোট প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.১০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৯.২৪%। আশা করা যাচ্ছে প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ জুন, ২০২৩ সময়ের মধ্যে প্রকল্প শতভাগ বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।</p> <p>সভাপতি বলেন যে, চূড়ান্ত বিল পরিশোধের আগে স্থাপিত সকল সৌরবাতি চালু আছে কি না তা নিশ্চিত হয়ে বিল প্রদান করতে হবে।</p>	
--	--	--

বাংলাদেশ দুর্ঘ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিস্ক ভিটা)

প্রকল্প: দুর্ঘ উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুর্ঘ কারখানা স্থাপন প্রকল্প

২.৩.১৭	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইকুইটি: ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল: ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৯৪৭.৬৭ লক্ষ টাকা। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ০.০০ এবং নিজস্ব তহবিল: ৬২.০০)। জিওবি'র ১ম-৪র্থ কিসিতে টাকা ছাড় প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, মালামালের ১টি শীগমেন্ট ইউরোপ-এ বাকী আছে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত হলেও এলসি মেয়াদ ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত বৃক্ষি করা প্রয়োজন।</p>	<p>১) প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং</p> <p>২) এলসি মেয়াদ ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত বৃক্ষির ব্যবস্থা নিতে হবে।</p>
--------	-----------------------------------	---	--

প্রকল্প: বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাক্ষেল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুর্ঘের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প

২.৩.১৮	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৮৭৪৯.০০ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৬৩২.২৫ লক্ষ টাকা (২১.৫২৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২৮৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মে, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:</p>	<p>১) আরএডিপি'র বরাদ্দকৃত টাকা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p>
--------	-----------------------------------	--	--

	<p>১) সংশোধিত এডিপি'তে বরাদ্দকৃত ২৮৪.০০ লক্ষ টাকার ৮৫% হিসেবে ২৪১.৪০ লক্ষ টাকার বাজেট বিভাজন ০৭ জুন, ২০২৩ তারিখ অনুমোদিত হয় এবং ২) অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কতিপয় খাতের কর্তনের পর ২২১.৫৯ লক্ষ টাকা ছাড়ের অনুমোদন দেয়া হয়। ১ম-৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়করণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</p> <p>সভাপতি প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ও এ বিভাগের পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।</p>	
--	--	--

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

প্রকল্প: বৃগুকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১৯	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৩৮৭৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৯০৬.১৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৬৭৯.৮৮ লক্ষ টাকা।</p> <p>সভায় নিম্নরূপভাবে মে, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:</p> <p>প্রকল্পের জনবল নিয়োগ দেয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তাদের অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ চলমান আছে। জুন/২৩ মাসের মধ্যেই মাঠ পর্যায়ে তাদের পোস্টিং এর কাজ সম্পন্ন হবে। প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অবমুক্তি মার্চ-২০২৩ মাসে হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই, হতে শুরু করা যায়নি।</p> <p>(১) কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে: ৯১টি (২) সদস্য ভুক্তি: ৪৬৮ জন (৩) পুঁজি গঠন: ৩৬.৪২ লক্ষ টাকা (৪) খণ্ড বিতরণ: ৪১০.৩০ লক্ষ টাকা (৫) খণ্ড আদায়: ১৬.১৫ লক্ষ টাকা।</p>	<p>১) মাঠ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
--------	-----------------------------------	---	---	---

প্রকল্প: সমবায় অধিদলের কর্তৃক প্রস্তাবিত Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-operatives শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)

২.৩.২০	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রশাসনিক আদেশ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৫/৯/২০২২ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের হোক হতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।</p>	<p>১) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, সমবায় অধিদল।</p>
--------	-----------------------------------	---	---	---

২.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স ফার্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রকল্প: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা র জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প

২.৪.১	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ১২৯টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ টাকা; ব্যয় হয়েছে ৯৯.৩০ লক্ষ টাকা যার মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪৫% এবং মোট প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।</p> <p>প্রকল্পটি জুন, ২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে। পিসিআর প্রস্তুত করে অবিলম্বে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিটি-তে প্রেরণ করা হবে।</p>	<p>১) অতিদুত পিসিআর এ বিভাগের মাধ্যমে বিসিসিটি-তে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক।</p>
-------	-----------------------------------	--	--	---

প্রকল্প: গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ি ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (পিডিবিএফ):	
২.৪.২	<p>প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি</p> <p>প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।</p> <p>মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২৩.২২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৬৮.৬২ লক্ষ টাকা। মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।</p> <p>প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে।</p>
প্রকল্প: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ)	
২.৪.৩	<p>প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি</p> <p>প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা।</p> <p>মে, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ০.০০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০%। প্রকল্প এলাকায় মে, ২০২৩ পর্যন্ত ৫০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তি বাবদ মে/২৩ মাসে ৬২.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে এবং বিল পরিশোধের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোন ব্যয় না হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি ০%। আশা করা যায় প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।</p>
প্রকল্প: গ্রীণ হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুরুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ)	
২.৪.৪	<p>প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। শুরু থেকে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ৯৮.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯৮.৭৪ লক্ষ টাকা, যার আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।</p>

প্রকল্প: গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ)

২.৪.৫	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্ধায়নে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ২০০,০০ লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মে/২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১০০,০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৯৯,০০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৫০%।</p> <p>শুরু থেকে মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঁজিত ১২০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটি অর্থবছরে সমাপ্তের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সমাপ্ত করা সম্ভব হবেনা। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	১) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
-------	-----------------------------------	--	---


২.৫ বিবিধ:

সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্প পরিচালকদের বলেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি যেন জাতীয় অগ্রগতির সমান থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২.৬ সিদ্ধান্ত:

- ১) আলোচ্যসূচী ২.৩ এবং ২.৪ এ উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং
- ২) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকদের আরো সচেষ্ট হতে হবে, যেন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় গড়ের সমান হয়।

২.৭ সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি) ১৮০৭/১২
প্রতিমন্ত্রী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।