

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
 পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdcdb.gov.bd

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

- ক) সভাপতি : জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- খ) সভার স্থান : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
- গ) সভার তারিখ : ২৫ জুলাই ২০২৩, মঙ্গলবার।
- ঘ) সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-“ক” তে সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর সচিব এর নির্দেশনানুসারে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কর্তৃক সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.০ আলোচনা:

আলোচনার শুরুতে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গত ১৭-০৫-২০২৩ খ্রি তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী আছে কি-না জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সেটি গ্রহণপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৯টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়ন ১৯টি, জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য ০১টি ও জিওবি ও নিজস্ব তহবিল (মিঞ্চিভিটা-০১টি) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৪৭২৪.০০ লক্ষ (জিওবি: ৮৩৪১২.০০ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্য: ১৩১২.০০ লক্ষ) টাকা এবং নিজস্ব তহবিল ৫৭৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬৪৩৯৯.৮১ লক্ষ (জিওবি: ৬৩০৮৭.৮১, প্রকল্প সাহায্য: ১৩১২.০০ লক্ষ) টাকা এবং নিজস্ব তহবিল ৩৪৭.৬৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৬১৮৩২.২৬ লক্ষ (জিওবি: ৬০৫২০.২৬ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ১৩১২.০০ লক্ষ) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭২.৯৯% ও নিজস্ব তহবিল ৩৪৭.৬৭ লক্ষ টাকা। জাতীয় গড় ৮৪.১৬% (খসড়া) এবং গত অর্থ বছরে একই সময়ে অগ্রগতির হার ছিল ৮৭.১৫%।

২.২ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, অর্থ ছাড়ের বিপরীতে সব সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় বিআরডিবি'র অগ্রগতির হার সর্বোচ্চ অর্থাৎ ৮২.৮০%। অন্যান্য সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার যথাক্রমে এসএফডিএফ ৭৭.৫৫%, পিডিএফ ৭৫.৯৯%, মিঞ্চিভিটা ৭৪.৫৫%, সমবায় অধিদপ্তর ৬৫.০৮%, আরডিএ, বগুড়ার ৬৩.৫৮%, বার্ড, কুমিল্লা ৬১.২৪%, এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সিভিডিপি) ৪৬.৬০%।

২.৩ অতঃপর প্রথমে গত সভার সিফান্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় উপস্থাপন করা হয়। পরে প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

দপ্তর/সংস্থা/বিভাগ: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিফান্ট	বাস্তবায়নকারী
প্রকল্প: সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)				
২.৩.১	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৪৬২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬৮৭১.৪৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৬৮১৩.৮১ লক্ষ টাকা, যা হাসকৃত এডিপিতে বরাদ্দের ৯৯.১৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.০৭%। জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৭৮২৮.৪৪ (৯৯.৮৩%)।	১) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাড়াতে হবে ২) প্রশিক্ষণগুলো ফলপ্রসূ করার জন্য পরিদর্শন করতে হবে	প্রকল্প পরিচালক, সিভিডিপি-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

সভায় আলোচনা হয় যে, সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে।
প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়েছে। প্রশিক্ষণগুলো ফলপ্রসূ করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন
করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

প্রকল্প: উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

২.৩.২	<p>প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি</p>	<p>প্রকল্পের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৬৩৯,০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবন্ধন হয়েছে মোট ৬৩৯,০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৪৩৬,০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয় ১২৯৪৩.৪৯ লক্ষ টাকা। ক্রমপঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৪৫%। প্রকল্পটি জুন/২৩ এ সমাপ্ত হওয়ায় বিআরডিবির অধীনে খণ্ড কার্যক্রম কর্মসূচি আকারে চালু আছে। দ্রুত পিসিআর জমা দিতে হবে। সরকারি নিয়মে প্রকল্পের যানবাহন হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>১) দ্রুত সময়ের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং</p>	<p>সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক</p>
-------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

প্রকল্প: অংশীদারিতমূলক পদ্ধতি উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)

২.৩.৩	<p>প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি</p> <p>২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৫২১৫.৫৩ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবছরের জুন, ২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৮% ও ১০০%। প্রকল্প শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জির অগ্রগতি ২৩৪৯.৫.৭৯ লক্ষ টাকা। মহাপরিচালক, বিআরডিবি সভায় জানান যে, প্রকল্পের ৯৯% ভাগ কাজ ২০২২-২৩ অর্থবছরে শেষ হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, খুলনার লবনান্ত এলাকার জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ/পরিশোধনের Component নৃতন প্রকল্প তথা পিআরডিপি-৪ এ সংস্থান আছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে পানী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>১) দুট সময়ের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং</p> <p>২) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

প্রকল্প: গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দর্শীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

<p>২.৩.৪</p> <p>প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি</p> <p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি ৪৯৬০.৭৯ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (৯৭.৪০%)। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৭২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৮২৫.৬৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৭৮৮.৬৭ লক্ষ টাকা।</p> <p>সভাপতি সভায় জানান যে, তিনি ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। মহাপরিচালক, বিআরডিবি জানান যে, প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মসূচি আকারে চালু রাখা হবে বিধায় পণ্যভিত্তিক পশ্চার কার্যক্রম চালু থাকবে। বৃহত্তর রংপুরের ৫টি জেলায় বড় আকারের প্রকল্প প্রণয়ন চলমান আছে। প্রকল্পের ঋণ কায়ক্রম কর্মসূচি আকারে চালু রাখার নিমিত্ত ২৬ জুন, ২০২৩ খ্রি। তারিখে মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক আদেশ জারী করা হয়েছে।</p>	<p>১) প্রকল্প শেষে ঋণ কায়ক্রম কর্মসূচি আকারে চালু রাখতে হবে এবং</p> <p>২) প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>১) দ্রুত সময়ের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে</p> <p>২) সমাপ্ত প্রকল্পের ঘানবাহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী হস্তান্তরের</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		বর্তমানে প্রকল্পটি কর্মসূচী আকারে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি (ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্টসহ) ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থের ধরণ নির্ধারণের জন্য অত্র বিভাগ হতে প্রস্তাবিত ডিপিপি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--

প্রকল্প: দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমূহ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প: দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমৃদ্ধি পঞ্জী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্প

২.৩.৬	<p>প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি</p>	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৮৫৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্তিক ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৬২৩৩.৮২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৬২৩৩.৮২ লক্ষ টাকা, যা অর্থ ছাড়ের ৯৯.৯৮% ও বাস্তব ১০০%। জুন, ২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৯৪৯৪.৯৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (২৪.৬০%)।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের পূর্ত কাজের ই-জিপিতে টেক্সার আহবান করা হবে। সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন যে, সমিতি, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ টার্গেট বাস্তবসম্মত হতে হবে।</p>	<p>১) ডিপিইসি সভার সিন্ধান মতে ই-জিপিতে টেক্সার আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং</p> <p>২) কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবসম্মত টার্গেট নির্বাচন করতে হবে।</p>
-------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ପଞ୍ଚମୀ ଜୀବିକାଯନ ପ୍ରକଳ୍ପ-୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

২.৩.৭	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি ২৭৮৭০.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৭৬০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবসুক্ত হয়েছে মোট ২১৭৯১.০৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২১৫০৯.১০৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিভূত ব্যয় ৪৯৩৮০.০৭ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (৫৩.১৫%)।</p>	<p>১) খণ্ড আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, পঞ্জী উন্নয়ন দল গঠন, সদস্য ভর্তি এবং পণ্যত্বিতিক জীবিকায়ন পঞ্জী গঠনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে</p>	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
-------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

		<p>প্রকল্প পরিচালক সভায় নিম্নরূপভাবে জুন, ২০২৩ মাসে প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করেন। দল গঠন-৬৭০টি, সদস্য অন্তর্ভুক্তি- ৬৫০০ জন, সঞ্চয় জমা- ৩২.১৯ লক্ষ টাকা, প্রশিক্ষণ প্রদান-২০০ জন, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ- ১০৭৩.৪৯ লক্ষ টাকা, উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ- ১৭১৬.৫০ লক্ষ টাকা, ক্ষুদ্র ঋণ আদায় -১৮৫৩.২৩ লক্ষ টাকা, উদ্যোক্তা ঋণ আদায়- ৭০১.৫১ লক্ষ টাকা, পল্লিভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী (এক পথ এক পল্লী) গঠন-০৫টি, পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লীর সুবিধাভোগীর সংখ্যা - ১৩৫ জন, কর্মশালা ১টি, কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ ফেরত কর্মহীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ চলমান রয়েছে।</p> <p>সভায় আলোচনা হয় যে, প্রকল্পের সদস্য অন্তর্ভুক্তি করা ২২০টি উপজেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে জুম সভার মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কৌশল নির্ধারণ ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম আরো গতিশীল করে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উপজেলাভিত্তিক আসবাবপত্রে তালিকা ও ক্রয় পরিকল্পনা মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক অনুমোদন রয়েছে। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (DPM) বাংলাদেশ বনশিল্প কর্পোরেশন (BFIDC) হতে আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের জন্য সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>২) ডিপিপিতে আসবাবপত্র ক্রয়ে OTM পদ্ধতি উল্লেখ থাকায় ডিপিপি সংশোধন ব্যতীত DPM পদ্ধতিতে BFIDC থেকে আসবাবপত্র ক্রয়ের বিষয়ে পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

সমবায় অধিদপ্তর

দুষ্ক ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক
প্রকল্প

২.৩.৮	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৫০৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১২৮২.৬৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১২২১.৪৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৮০.৯৪%। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪৫৮৩.৬৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (৮৬.১৪%)।</p> <p>সভায় আলোচনা হয় যে, সার্ভিস চার্জ থেকে সুপারভিজারদের সম্মানী ভাতা দেওয়ার বিষয়ে আলাদাভাবে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।</p>	<p>১) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির তথ্য AMS- এ আপডেট দিতে হবে</p> <p>২) সার্ভিস চার্জ থেকে সম্মানী প্রদানের বিষয়ে নীতিমালার সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।</p>
-------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

প্রকল্প: বঙ্গবন্ধুর গগমুর্ধী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.৯	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ২৮১০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৯৫০.০০ ও মূলধন ৮৬০.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২১৪৬.২৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩২৭.১৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫২.৫৬%। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৭৮৪.৮০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি (৩১.৫৫%)।</p> <p>সভায় নিম্নরূপভাবে মে, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ৪টি সাইটে রিটেন্ডার করা হয়েছে। Digital Map প্রণয়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে। আইলবিহীন চাষাবাদের জন্য বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইলবিহীন প্রযুক্তি সরেজমিনে পরিদর্শন এবং পিএসসি সভার সিদ্ধান্তমতে কৃষি যন্ত্রপাত্র টেন্ডার আহবান করা হবে।</p>	<p>১) দ্রুত রিটেন্ডার শেষ করতে হবে;</p> <p>২) আইলবিহীন চাষাবাদে বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রযুক্তি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে</p> <p>৩) কৃষি যন্ত্রপাত্র সংগ্রহে টেন্ডার আহবান করতে হবে।</p>
-------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

প্রকল্প: দুর্ঘ ঘাটতি উপজেলায় দুর্ঘ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১০	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৬৮৮.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ খ্রি. হতে জুন ২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ১১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৩৩.৬৭ লক্ষ টাকা। জুন, ২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৩৩.৬৭ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ২.১৩%। সভায় নিম্নরূপভাবে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়:</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের গঠিত ৪টি দুর্ঘ সমবায় সমিতির ১৫ জন উপকারভোগীর মাঝে খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যে ৩.০০ (তিনি) কোটি টাকার চেক প্রস্তুত করা হয়েছে। শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে চেক বিতরণ করা হবে।</p>	১) সুবিধাভোগীদের মাঝে চেক বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা

প্রকল্প: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১১	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে মোট ১৪০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১১৮৭.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৮৫৭.৪২ লক্ষ টাকা (৭২.১৮%)।</p> <p>প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৮২৬.৬৮ লক্ষ টাকা।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বার্ডের মাস্টার প্ল্যানের বিষয়ে আগস্টের ১২-১৩ তারিখে বার্ডে সরাসরি উপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।</p>	১) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি AMS-এ আপডেট দিতে হবে	১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা ও ২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

প্রকল্প: গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প

২.৩.১২	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৬১.৩৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫৩.১২ লক্ষ টাকা।</p> <p>সভাপতি পল্লী জনপদ প্রকল্পের রংপুরে সমিতি চালু হয়েছে কিনা, কতজন বসবাস করে এবং প্রকল্পের লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কি না তা সার্ভে করে রিপোর্ট আকারে প্রেরণের জন্য বলেন। তিনি আরো বলেন যে, কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে BMTF-কে এ বিভাগে কালোতালিকাভুক্ত করতে হবে।</p>	১) পল্লী জনপদ হাউজিং সোসাইটি রংপুর এর সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং ২) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

প্রকল্প: কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রাচীন জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১৩	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৬২৪০.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৩৩২৪.০২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৫২০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৩৪৮.১২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩০৬৪.৯২ লক্ষ টাকা।</p>	<p>১) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি AMS- এ আপডেট দিতে হবে</p> <p>২) কৃষি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপন/কমিশনিংয়ের প্ল্যান প্রণয়ন করে</p>	মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

		<p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা হয়েছে।</p> <p>সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বলেন যে, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতিসমূহ কতদিনের মধ্যে স্থাপন করা শেষ হবে তার প্ল্যান থাকতে হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি আসা শুরু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৩ (তিনি) কনটেইনার মালামাল খালাস হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো জামালপুরের মেলান্দহ এপিএম ইউনিটে এবং কুড়িগ্রামের চিলমারী এপিএম ইউনিটে আপাতত: মজুদ রাখা হচ্ছে।</p> <p>অন্যান্য ইউনিটগুলোর নির্মাণ কাজের অগ্রগতির সংগে সংগে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন ও কমিশন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা বললে সভায় তা করার জন্য একমত পোষণ করা হয়।</p>	<p>এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে</p> <p>৩) আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--

প্রকল্প: মেকিৎ মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চৱস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১৪	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটি মোট ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য -৪,৫১০.০০) টাকা লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।</p> <p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৬৮০.০০ লক্ষ (জিওবি: ৩৬৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১৩১২.০০) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১,৬৪৭.০০ লক্ষ (জিওবি, ৩৩৫.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য, ১৩১২.০০ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১,৬৪৬.৮৫ লক্ষ (জিওবি, ৩৩৪.৮৫ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য, ১৩১২.০০ লক্ষ) টাকা।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী কর্তনের পর জিওবি খাতে মোট টাকা ৩৩৫.০০ লক্ষ এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট টাকা ৩৩৫.০০ লক্ষ ছাড় করা হয় এবং প্রকল্প সাহায্য টাকা ০.১৫ লক্ষ সরকারি কোষাগারে ফেরে প্রদান করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলায় এমফোরসি প্রকল্প এলাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি মহোদয়ের আগমী ২৮-২৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রি। তারিখে সফরের জন্য সকল প্রস্তুতী গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	<p>১) প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সফরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে</p> <p>২) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ সূচি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
--------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

প্রকল্প: “শেখ জহরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১৫	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৯৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪৫.৫৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩২.৩৩ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩২.৩৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ০.১৬%।</p>	<p>১) দ্রুত মাষ্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত করতে হবে।</p> <p>২) প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
--------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

		<p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, জেলা প্রশাসক যশোর কর্তৃক “সরেজমিনে ঘোথ তদন্ত, ফিল্ড বুক প্রস্তুতকরণ ও ভিডিও-চিত্র ধারণ” কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ কাজে প্রকল্প কর্তৃক সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের একটি খসড়া মাস্টার প্ল্যান প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেছেন। বর্তমানে মাস্টার প্ল্যানটি চূড়ান্তকরণের জন্য পর্যালোচনা চলছে।</p>		
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)				
প্রকল্প: আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প				
২.৩.১৬	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৫১৫৮.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্রিলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাবর আবমুক্ত হয়েছে মোট ২৭৪৩.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৭৩৫.৩৫ লক্ষ টাকা। জুন, ২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪২৫৩.০২ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৪৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪৬০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজের চুক্তির আলোকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বশেষ সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে ২২ জুন, ২০২৩ তারিখে চূড়ান্ত বিল দাখিল করা হয়। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্প কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প দলিল অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিতে পাঁচ সদস্য এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির একজন এজিএম পদমর্যাদার প্রকৌশলী (কো-অপ্ট) একজনসহ মোট ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তত্ত্বাবধানে সরবরাহ ও স্থাপন কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্পের মোট ৪৬০০টি সড়কবাতির মধ্যে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, বাংলাদেশ নেভি মোট ৩০০০টি সড়কবাতি SOKOYO Solar Lighting Company Limited, China থেকে সংগ্রহ করে স্থাপন করেছে। অবশিষ্ট ১৬০০টি সড়কবাতি SOKOYO Solar Lighting Company Limited, China হতে সরবরাহকৃত নয় মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অভিযোগে জানা যায় যে, অবশিষ্ট ১৬০০টি সড়কবাতি স্থাপনে অন্য উৎস হতে সৌরবাতি সংগ্রহ করে SOKOYO, China এর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। সভার সভাপতি আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্পের অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। তদন্ত কমিটি সৌরবাতির পূর্ণাঙ্গ সেট (Solar Panel, Charge Controller, Rechargeable Battery এবং Solar LED Light) প্রভৃতি বিষয়ে টেক্নার ডকুমেন্টের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ করে স্থাপন করা হয়েছে কিনা তা সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশের প্রস্তাব করেন।</p>	<p>১। টেক্নার ডকুমেন্টের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সৌরবাতি স্থাপন হয়েছে কিনা (Solar Panel, Charge Controller, Rechargeable Battery এবং Solar LED Light) তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি ToR নির্ধারণ করে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন।</p> <p>২। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা না করে রাতে চেক হস্তান্তরের বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও প্রকল্প পরিচালক</p>

		<p>পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় আরো জানান যে, প্রকল্পের সৌরবাতি স্থাপনে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় প্রকল্প পরিচালককে বিলের চেক হস্তান্তর না করার জন্য বলা হয়। তথাপি আনুমানিক রাত ১২:৩০ ঘটিকায় প্রকল্প পরিচালক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিলের চেক হস্তান্তর করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা না করে চেক হস্তান্তরের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তিনি চাপের মুখে চেক হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। অনাকাঙ্গিত এ বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা না করে চেক হস্তান্তরের বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়াসহ তদন্তের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে মর্মে সভার সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

বাংলাদেশ দুর্ঘ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিস্ক ভিটা)

প্রকল্প: দুর্ঘ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুর্ঘ কারখানা স্থাপন প্রকল্প

২.৩.১৭	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইকুইটি: ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল: ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নধীন রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৮৪৬.৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৪৭.০০ লক্ষ টাকা। আরএডিপিতে বরাদ্দ ২৬৮.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪১৯৪.৬৭ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৪৯%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ইতোমধ্যে ৩১-১২-২০২৩ খ্রি তারিখ পর্যন্ত এলসির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।</p>	<p>১) ০৩ (তিনি) মাসের মধ্যে পিসিআর তৈরি করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং</p> <p>২) সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

প্রকল্প: বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাক্ষেল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুর্ঘের বহমুঝী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প

২.৩.১৮	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৮৭৪৯.০০ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২৮৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২১.৫৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৬৪.৫১ লক্ষ টাকা (যা ছাড়কৃত অর্থের প্রায় ৭৫%)।</p>	<p>১) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে।</p>	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
--------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

প্রকল্প: রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন শীর্ষক প্রকল্প

২.৩.১৯	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	<p>প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৩৮৭৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩১৮৪.৬৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩০০৭.২৮ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩০০৭.২৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ২০.১৮%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদন পরবর্তী বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন শেষে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মার্চ ২০২৩ এ ১ম অর্থ অবমুক্ত করা হয়। ফলে, মার্চ/২০২৩ হতে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়ে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ০৪ মাসে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:</p> <p>(১) কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে: ১২৫টি (২) সদস্য ভুক্তি: ৭৯৬ জন (৩) পুঁজি গঠন: ৭৩.৮১ লক্ষ টাকা (৪) খণ্ড বিতরণ: ৮৩৭.২০ লক্ষ টাকা (৫) খণ্ড আদায়: ৩০.২৪ লক্ষ টাকা।</p>	<p>১) মাঠ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
--------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

প্রকল্প: সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্বিত Marketing and Value Chain Development of Agricultural Products through Co-operatives শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)

২.৩.২০	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	প্রশাসনিক আদেশ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৫/৯/২০২২ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের থোক হতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদের অনুরোধ জানিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।	১) পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।
--------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

২.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রকল্প: শ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুটী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (পিডিবিএফ)

২.৪.১	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্সের অর্থায়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ প্রাক্রলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত তিনি কিস্তিতে ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৬৮.৬২ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্সের অর্থ ছাড়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী প্রকল্পের ৪৮ কিস্তির প্রস্তাব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে দুটি বিসিসিটিতে প্রেরণ করা হবে। মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।	১) ৪৮ কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে এ বিভাগের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন পত্রসহ অর্থছাড়ের প্রস্তাব বিসিসিটিতে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক।
-------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**প্রকল্প: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি
স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ)**

২.৪.২	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স ফান্ডের অর্থায়নে মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্রলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ২০০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১ম কিস্তি বাবদ ৬২.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়। প্রকল্প এলাকায় জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পর্যন্ত ৫০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয় যার বাস্তব অগ্রগতি ২৫% এবং ৬২.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যার আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৯৬%। শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। আশা করা যায় প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	১) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক।
-------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

প্রকল্প: গ্রীণ হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুরুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (পিডিবিএফ)

২.৪.৩	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ৯৮.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯৮.৭৪ লক্ষ টাকা, যার আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।	১) প্রকল্প সমাপ্তি হওয়ায় ৬০ দিনের মধ্যে পিসিআর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে বিসিসিটি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক।
-------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

প্রকল্প: গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প (পিডিবিএফ)

২.৪.৪	প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন/২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৪৬.৫২ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.২৬%। শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১২০টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্তের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সমাপ্ত করা সম্ভব হবেনা। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT) প্রেরণ করা হয়েছে।	১) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে বিসিসিটি-তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক।
-------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

২.৫ বিবিধ:

২.৫.১ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) সভায় বলেন যে, প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অডিট সম্পন্ন করা দরকার। তিনি আরো বলেন যে, সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি নিয়মে হস্তান্তর এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২.৫.২ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অবহিত করেন যে, এ অর্থবছরে ২৪টি নতুন প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে একটি সভা করেছেন; যা থেকে জানা যায় যে, সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৯-১০টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের/সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অর্থায়নের ধরণে ও জনবল নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেলে অথবা সংশোধিত ডিপিপি পাওয়া গেলে এ অর্থবছরের আরো বেশ কিছু নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন যে, প্রায় এক মাস অতিক্রান্ত হলেও অধিকাংশ প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

২.৫.৩ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ, সভায় জানান যে, অর্থায়নের ধরণে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে অর্থ বিভাগের সম্মতি অনেক ক্ষেত্রেই না পাওয়ায় প্রকল্প গ্রহণে/প্রক্রিয়াকরণে প্রকল্পের সংখ্যা কমে যায়। এজন্য অর্থ বিভাগে জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের সম্মতির জন্য যোগাযোগ করা দরকার।

২.৫.৪ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশ্য বলেন যে, অর্থবছরের শুরুতেই প্রকল্পের ব্যয় শতভাগ অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। এজন্য প্রকল্প পরিচালকগণ কর্মপরিকল্পনা, ক্রয়পরিকল্পনা (যদি থাকে) এবং অর্থ ছাড় করে নির্ধারিত কাজ বাস্তবায়ন করবেন। তিনি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অনন্মোদিত নতুন প্রকল্পগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৫.৫ সভাপতি বলেন যে, নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন একই প্রকৃতির/ধরণের প্রকল্প প্রণয়ন না করা হয়। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ (Time-bound) কর্মপরিকল্পনা অবশ্যই প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

২.৬ সিক্ষান্ত:

- ২.৬.১ আগামী ১০-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে সকল প্রকল্পের অর্থস্থানের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
- ২.৬.২ বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রতিশ্রুতি অডিট ফার্ম দিয়ে চলমান/ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অডিটের ব্যবস্থা করতে হবে;
- ২.৬.৩ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;
- ২.৬.৪ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অননুমোদিত নতুন প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে;
- ২.৬.৫ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের ধরণ ও জনবল নির্ধারণের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য যোগযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;
- ২.৬.৬ অর্থ বিভাগের অর্থায়নের ধরণ ও জনবলের বিষয়ে সম্মতি প্রাপ্ত সবুজ পাতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংশোধিত ডিপিপি যথাশীল্প এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;
- ২.৬.৭ সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন সরকারি নিয়মে হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অথবা আইন/বিধি অনুসরণপূর্বক টিওএন্ডিটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং
- ২.৬.৮ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হওয়া ৫টি প্রকল্পের পিসিআর না পাওয়া পর্যন্ত এই ৫টি প্রকল্পের বিষয়টি সভার এজেন্ডাভুক্ত থাকবে।
- ২.৭ সভায় আর কোন আলোচ্য সূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০২৩ সাল
(স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি) ১৩। ০৮। ১৬

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।